

Исх. № 296 от 29 сентября 2023г.

Директору  
ООО УК  
«Любимый дом»  
Хамовичу А.В.

*Уважаемый Андрей Викторович!*

ООО «ЛИФТЕК+» информирует Вас, что в ходе осмотра лифтов было выявлено оборудование требующие ремонта капитального характера по ниже перечисленным адресам:

**Оборудование требующие ремонта в 2023 году.**

**Бородинский б-р д.7:**

- под.3 лифт г/п 400кг. зав. № 177022 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода, замена тяговых канатов и КВШ (не равномерный износ ручьев КВШ), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации), замена подвесного кабеля (по сроку эксплуатации).

- под.3 лифт г/п 630кг. зав. № 177028 – замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации), замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена подвесного кабеля (по сроку эксплуатации).

**Ориентировочная стоимость работ 485 000 рублей.**

**Бородинский б-р д.11:**

- под.2 лифт г/п 630кг. зав. № 179233 – ремонт лебедки главного привода (гул опорного подшипника), замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации), замена подвесного кабеля (по сроку эксплуатации).

- под.3 лифт г/п 630кг. зав. № 179226 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации), замена подвесного кабеля (по сроку эксплуатации).

**Ориентировочная стоимость работ 520 000 рублей.**

**Оборудование требующие ремонта в 2024 году.**

**Бородинский б-р д.7:**

- под.1 лифт г/п 400кг. зав. № 177019 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации).

- под.1 лифт г/п 630кг. зав. № 177025 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации).

- под.2 лифт г/п 400кг. зав. № 177021 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла) ); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации).

- под.2 лифт г/п 630кг. зав. № 177027 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла).

- под.3 лифт г/п 400кг. зав. № 177022 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации).

**Ориентировочная стоимость работ 685 000 рублей.**

**Бородинский б-р д.11:**

- под.1 лифт г/п 630кг. зав. № 179236 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).

- под.2 лифт г/п 400кг. зав. № 179230 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).

- под.3 лифт г/п 400кг. зав. № 179223 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).

**Ориентировочная стоимость работ 480 000 рублей.**

Гарантийный срок эксплуатации лифтового оборудования 18 месяцев со дня ввода лифта в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления лифтового оборудования при условии использования лифта по назначению.

Главный инженер  
ООО «ЛИФТЕК+»



/Д.А. Огородников/