

ООО «ЛИФТЕК+»

108823, г. Подольск, Московская область,
ул. Тепличная, д. 12, оф. 21
т/ф: (495) 668-70-98, (4967) 50-59-87

ОГРН 1175074007591

Исх. № 109 от 27. апреля 2023г.

ЛИФТЫ & ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРОИЗВОДСТВО•МОНТАЖ•СЕРВИС



Директору
ООО УК «Любимый дом»
Хамовичу А.В.

Уважаемый Андрей Викторович!

ООО «ЛИФТЕК+» информирует Вас, что в ходе осмотра лифтов было выявлено оборудование требующие ремонта капитального характера по ниже перечисленным адресам:

Оборудование требующие ремонта в 2023 году.

Бородинский б-р д.5:

- под.3 лифт г/п 400кг. зав. № 177023 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода, замена тяговых канатов и КВШ (не равномерный износ ручьев КВШ), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации), замена подвесного кабеля (по сроку эксплуатации).

- под.3 лифт г/п 630кг. зав. № 177029 – замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации), замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена подвесного кабеля (по сроку эксплуатации).

Ориентировочная стоимость работ 415 000 рублей.

Бородинский б-р д.12:

- под.1 лифт г/п 630кг. зав. № 35985 – ремонт лебедки главного привода (гул опорного подшипника), замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации), замена подвесного кабеля (по сроку эксплуатации).

- под.5 лифт г/п 630кг. зав. № 39277 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации), замена подвесного кабеля (по сроку эксплуатации).

Ориентировочная стоимость работ 448 000 рублей.

Электромонтажный проезд д.11:

- под.1 лифт г/п 630кг. зав. № 34821 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).

- под.3 лифт г/п 630кг. зав. № 34823 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).

- под. 5 лифт г/п 630кг. зав. № 34825 - замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).

Ориентировочная стоимость работ 574 500 рублей.

Оборудование требующие ремонта в 2024 году.

Бородинский б-р д.5:

- под.1 лифт г/п 400кг. зав. № 177018 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации).
- под.1 лифт г/п 630кг. зав. № 177024 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации).
- под.2 лифт г/п 400кг. зав. № 177020 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла)); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации).
- под.2 лифт г/п 630кг. зав. № 177026 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла).
- под.3 лифт г/п 630кг. зав. № 177029 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла); замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации).

Ориентировочная стоимость работ 616 500 рублей.

Бородинский б-р д.12:

- под.2 лифт г/п 630кг. зав. № 35986 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).
- под.3 лифт г/п 630кг. зав. № 35984 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).
- под.4 лифт г/п 630кг. зав. № 39279 – замена сальников и уплотнительных прокладок редуктора главного привода (течь масла), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).

Ориентировочная стоимость работ 439 500 рублей.

Электромонтажный проезд д.11:

- под.2 лифт г/п 400кг. зав. № 50642 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).
- под.4 лифт г/п 400кг. зав. № 50644 – замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).
- под. 6 лифт г/п 400кг. зав. № 50646 - замена тяговых канатов, КВШ (по сроку эксплуатации), замена каната ограничителя скорости (по сроку эксплуатации).

Ориентировочная стоимость работ 415 500 рублей.

Гарантийный срок эксплуатации лифтового оборудования 18 месяцев со дня ввода лифта в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления лифтового оборудования при условии использования лифта по назначению.

Главный инженер
ООО «ЛИФТЕК+»



Д.А. Огородников/