

ИНДИВДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

МЕЩЕРЯКОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

(ИП МЕЩЕРЯКОВ Д.Д.) ИНН 504012290471, ОГРНИП317502700043861.

«19» апреля 2024 г.

Директору
ООО УК «Любимый дом»
Хамовичу А.В.

Уважаемый Андрей Викторович!

Сообщаем Вам, что по результату обследования лифтов было установлено, что необходима замена следующего оборудования:

В 2024/2025 год:

ул. Давыдова, дом 6/1

- Под. 1 лифт г/п 400 кг, зав N 84606 - замена КВШ d 525x3x10.5, замена тяговых канатов d10,5 мм, замена ограничителя скорости. Ориентировочная стоимость работ 200 000 руб.
 - Под. 1 лифт г/п 630 кг, зав. N 36715 — замена КВШ d 525x4x12, замена тяговых канатов d12 мм, замена ограничителя скорости. Ориентировочная стоимость работ 250 000 руб.
 - Под. 2 лифт г/п 400 кг, зав N 84607 - замена КВШ d 525x3x10.5, замена тяговых канатов d10,5 мм, замена ограничителя скорости, замена отводного блока 424x3x10,5. Ориентировочная стоимость работ 235 000 руб.
 - Под. 2 лифт г/п 630 кг, зав. N 36714 — замена КВШ d 525x4x12, замена подшипников редуктора главного привода, замена тяговых канатов d12 мм. Ориентировочная стоимость работ 275 000 руб.
- Общая ориентировочная стоимость всех работ: 960 000 руб.**

ул. Давыдова, дом 16

- Под. 2 лифт г/п 400 кг, зав N 59674 - замена КВШ d 750x3x10, замена тяговых канатов d10 мм. Ориентировочная стоимость работ 150 000 руб.
 - Под. 2 лифт г/п 630 кг, зав. N 33142 - замена КВШ d 620x4x12, замена тяговых канатов d12 мм. Ориентировочная стоимость работ 235 000 руб.
 - Под. 4 лифт г/п 400кг, зав. N 57298 – замена КВШ d 750x3x10, замена тяговых канатов d10 мм. Ориентировочная стоимость работ 150 000 руб.
 - Под. 4 лифт г/п 630 кг, зав. N 32194- замена КВШ d 620x4x12, замена тяговых канатов d12 мм, замена подшипников тихоходного вала редуктора. Ориентировочная стоимость работ 275 000 руб.
- Общая ориентировочная стоимость всех работ: 810 000 руб.**

ул. Давыдова, дом 16А

- лифт г/п 400 кг, зав. N 55295 - замена КВШ d 525x3x10.5, замена тяговых канатов d10,5 мм, замена ограничителя скорости. Ориентировочная стоимость работ 200 000 руб.
- Общая ориентировочная стоимость всех работ: 200 000 руб.**

ул. Давыдова, дом 5

- Под. 1 лифт г/п 400 кг, зав N 50674 - замена КВШ d 620x3x10, замена тяговых канатов d10мм, замена отводного блока 430x3x10, замена ограничителя скорости. Ориентировочная стоимость работ 230 000 руб.
 - Под. 1 лифт г/п 630 кг, зав. N 34840 - замена ограничителя скорости. Ориентировочная стоимость работ 35 000 руб.
 - Под. 2 лифт г/п 400 кг, зав N 50673 - замена КВШ d 620x3x10, замена тяговых канатов d10мм, замена отводного блока 430x3x10, замена ограничителя скорости. Ориентировочная стоимость работ 230 000 руб.
 - Под. 2 лифт г/п 630 кг, зав. N 34839 – замена КВШ d 620x4x12 замена тяговых канатов d12 мм, заменяя ограничителя скорости, замена порога дверей кабины. Ориентировочная стоимость работ 275 000 руб.
- Общая ориентировочная стоимость всех работ: 770 000 руб.**

Ул. Курчатова, д 3

- Под. 1 лифт г/п 400 кг, зав N 56164 - замена КВШ d 525x3x10.5, замена тяговых канатов d10,5 мм, замена ограничителя скорости, замена центральной платы управления Ориентировочная стоимость работ 250 000 руб.
 - Под. 1 лифт г/п 630 кг, зав. N 31674 - замена ограничителя скорости, замена центральной платы управления. Ориентировочная стоимость работ 85000 руб.
 - Под. 2 лифт г/п 400 кг, зав N 56163- замена центральной платы управления. Ориентировочная стоимость работ 50 000 руб.
 - Под. 2 лифт г/п 630 кг, зав. N 31673 – замена КВШ d 620x4x12 замена тяговых канатов d12 мм, заменяя платы управления. Ориентировочная стоимость работ 300 000 руб.
- Общая ориентировочная стоимость всех работ: 685 000 руб.**

ул. Юбилейная, дом 2А

- Лифт г/п 1000 кг, зав. N 63391 - замена КВШ d 600x5x10, замена тяговых канатов d10 мм на полиспастной подвеске.
- Ориентировочная стоимость работ 322 425 руб.**

Бородинский б-р, дом 2

- Под. 2 лифт г/п 630 кг, зав. N 21756 – замена кареток дверей кабины лифта, Ориентировочная стоимость работ 50 000 руб.
 - Под. 4 лифт г/п 400 кг, зав. N 54680 - замена ограничителя скорости. Ориентировочная стоимость работ 35 000 руб.
 - Под. 4 лифт г/п 630 кг, зав. N 36762 - замена КВШ d 620x4, замена тяговых канатов d12 мм, замена ограничителя скорости. Ориентировочная стоимость работ 250 000 руб.
- Общая ориентировочная стоимость всех работ: 335 000 руб.**

Бородинский б-р, дом 13

- Под. 1 лифт г/п 630 кг, зав. N 179235 - замена частотного преобразователя главного привода.
 - Под. 2 лифт г/п 400 кг, зав. N 179229 - замена тяговых канатов d10 мм, замена натяжного устройства, замена КВШ d 480x3
 - под. 2 лифт г/п 630 кг, зав. N 179232 - замена тяговых канатов d 12 мм
 - под. 3 лифт г/п 400 кг, зав. N 179224 - замена КВШ d 480x3, замена отводного блока d 435x3
 - Под. 3 лифт г/п 630 кг, зав. N 179227 - замена подшипников тихоходного валаредуктора, замена каната ограничителя скорости d7,8 мм
- Ориентировочная стоимость работ 540 000 руб**

Бородинский б-р, дом 15

- под. 1 лифт г/п 630 кг, зав. N 179237 - замена КВШ d 480x6, замена тяговых канатов d 12 мм
 - под. 2 лифт г/п 400 кг, зав. N 179231 - замена червячной пары редуктора главного привода, замена подшипников быстроходного вала редуктора
 - под. 2 лифт г/п 630 кг, зав. N 179234 - замена тяговых канатов d12 мм, замена ограничителя скорости
 - под. 3 лифт г/п 400 кг, зав. N 179225 - замена электродвигателя привода дверикабины
 - под. 3 лифт г/п 630 кг, зав. N 179228 - замена частотного преобразователя привода ДК
- Ориентировочная стоимость работ 400 000 руб**

Бородинский б-р, дом 17

- под. 2 лифт г/п 400 кг, зав. N 55803 замена подшипников тихоходного валаредуктора
 - под. 3 лифт г/п 400 кг, зав. N 55802 - замена КВШ d 620x3, замена отводного блока d 502x3
 - под. 3 лифт г/п 630 кг, зав. N 37138 - замена тяговых канатов d12 мм, замена червячной пары редуктора главного привода
- Ориентировочная стоимость работ 340 000 руб.**

С уважением,
Индивидуальный предприниматель



Мещеряков Д.Д.